PUT-INVEST

021/452-405
021/452-430
021/452-343

www.put-invest.com
office@put-invest.com

Izvođač:
DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Novi Sad, Georgija Kneževića 3
tel/fax: 021/452-430; 452-405
Tekući račun: 160-600000168051870

Naručilac:
KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK
Veternik
Živorada Petrovića 8
PIB: 103726184 MB: 20009233

Broj 01/230034381
Datum prijema 04.09.2023
Likvidator
Računovodstvo
Direktor
MESTO TROŠKA

- Prilog uz račun -

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA I PRIVREMENA SITUACIJA

Predmet ugovora: **Izvođenje radova na izgradnji pristupnih puteva na deonici pruge Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija)**

Mesto gradnje: **NOVI SAD**

Prema ugovoru: **Broj Naručioca: 01/230031404 od 21.07.2023.**
Broj Izvođača: 507/1 od 21.07.2023.

		Iznos bez PDV-a	PDV 20%	Ukupno
1	Ukupna vrednost ugovorenih radova	38,156,407.80	-	-
2 (3+4)	Ukupna vrednost izvedenih radova	16,517,539.35	0.00	16,517,539.35
3	Vrednost izvedenih radova po prethodnim situacijama	0.00	0.00	0.00
4	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji	16,517,539.35	0.00	16,517,539.35
4.1	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se ne obračunava pdv:	16,517,539.35	0.00	16,517,539.35
4.2	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se obračunava pdv:	0.00	0.00	0.00
5	Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji:	426,010.92	0.00	426,010.92
5.1	Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji na koju se ne obračunava PDV:	426,010.92	0.00	426,010.92
5.2	Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji na koju se obračunava PDV	0.00	0.00	0.00

		Iznos bez PDV-a	PDV 20%	Ukupno
6	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni (4 + 5)	16,943,550.27	0.00	16,943,550.27
6.1	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni na koju se ne obračunava PDV (4.1+ 5.1)	16,943,550.27	0.00	16,943,550.27
6.2	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni na koju se obračunava PDV (4.2+ 5.2)	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO 6.1+6.2	16,943,550.27	0.00	16,943,550.27

Napomena: ovaj dokument je prilog uz račun / elektronsku fakturu, koji se ne smatra računom u skladu sa članom 202a Pravilnika o PDV-u.

Datum overe stručnog nadzora: 28.08.2023

Odgovorni izvođač radova:

Vlado Radanović, dipl. građ. inž.

Stručni nadzor:

Ozrenko Anteli, dipl. građ. inž.

Gradilište: 35/2023 Izvođenje radova na izgradnji pristupnih puteva na deonici pruge Novi Sad - Subotica - državna granica (Kelebija)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK

PROJEKAT DRUMSKIH SAOBRAĆAJNICA; 2/3.1.11.3. PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP - VRBAS

				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	34.00	30,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**30,260.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	d) BNS 22 sA d = 9 cm	m2	2,610.00	206.12	537,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) AB 11s d = 5 cm	m2	2,000.00	206.12	412,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	130.00	206.12	26,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	206.12	15,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**992,467.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno PROJEKAT DRUMSKIH SAOBRAĆAJNICA; 2/3.1.11.3. PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP - VRBAS					**1,022,727.80**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA KM 118+708.13 PRUGE; Pristupni put objektu SS i TK na km 118+339.46 pruge - građevinski projekat												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	7.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				**6,230.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	6,013.00	7,215,600.00	0.00	0.00	6,127.32	7,352,784.00	6,127.32	7,352,784.00	0.00
	d) BNS 22 d = 5 cm - trotoar	m2	1,275.00	854.00	1,088,850.00	0.00	0.00	894.67	1,140,704.25	894.67	1,140,704.25	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	990.00	854.00	845,460.00	0.00	0.00	894.67	885,723.30	894.67	885,723.30	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	960.00	6,013.00	5,772,480.00	0.00	0.00	6,127.32	5,882,227.20	6,127.32	5,882,227.20	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	130.00	6,013.00	781,690.00	0.00	0.00	6,127.32	796,551.60	6,127.32	796,551.60	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,013.00	450,975.00	0.00	0.00	6,127.32	459,549.00	6,127.32	459,549.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**16,155,055.00**		**0.00**		**16,517,539.35**		**16,517,539.35**	**0.00**

	Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA KM 118+708.13 PRUGE; Pristupni put objektu SS i TK na km 118+339.46 pruge - građevinski projekat				**16,161,285.00**		**0.00**		**16,517,539.35**		**16,517,539.35**	**0.00**

2/3.1.13.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 120+571.30 PRUGE; Pristupni put TK objektu na km 123+448.43 pruge												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	2,804.00	3,364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	AB 11 d = 4 cm	m2	980.00	2,804.00	2,747,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	130.00	2,804.00	364,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,804.00	210,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**6,687,540.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno 2/3.1.13.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 120+571.30 PRUGE; Pristupni put TK objektu na km 123+448.43 pruge					**6,687,540.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

2/3.1.14.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 125+191.62 PRUGE												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	2,183.00	2,685,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2/3.1.14.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 125+191.62 PRUGE												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	AB 11 d = 4 cm	m2	1,020.00	2,183.00	2,226,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	130.00	2,183.00	283,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,183.00	163,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					**5,359,265.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

Ukupno 2/3.1.14.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 125+191.62 PRUGE					**5,359,265.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

2/3.1.15.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 126+976.09 PRUGE												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	**PRETHODNI RADOVI**											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	27.00	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.13	Struganje (profilisanje) kolovoza glodalicom za asfalt u debljini do 10 cm. Pozicijom je obuhvaćeno: rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora za skidanje asfalta, prevoz skinutog materijala na opštinsku deponiju. Obračun se vrši po m2.	m2	3,500.00	81.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI					**307,530.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**

2/3.1.15.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 126+976.09 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO KOLIČINA	UGOVORENO IZNOS	PRETHODNO KOLIČINA	PRETHODNO IZNOS	SITUACIJA KOLIČINA	SITUACIJA IZNOS	KUMULATIVNO KOLIČINA	KUMULATIVNO IZNOS	PDV za situaciju
1.1.4.0	**GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA**											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	3,644.00	4,372,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	AB 11 d = 4 cm	m2	960.00	3,644.00	3,498,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	130.00	3,644.00	473,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	3,644.00	273,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				**8,618,060.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Ukupno 2/3.1.15.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 126+976.09 PRUGE				**8,925,590.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	**0.00**
	Ukupno sve				**38,156,407.80**		**0.00**		**16,517,539.35**		**16,517,539.35**	**0.00**

REKAPITULACIJA

PROJEKAT DRUMSKIH SAOBRAĆAJNICA; 2/3.1.11.3. PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP - VRBAS

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	30,260.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	992,467.80	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	1,022,727.80	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA KM 118+708.13 PRUGE; Pristupni put objektu SS i TK na km 118+339.46 pruge - građevinski projekat

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	6,230.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	16,155,055.00	0.00	16,517,539.35	16,517,539.35
Ukupno:	16,161,285.00	0.00	16,517,539.35	16,517,539.35

2/3.1.13.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 120+571.30 PRUGE; Pristupni put TK objektu na km 123+448.43 pruge

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	6,687,540.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	6,687,540.00	0.00	0.00	0.00

2/3.1.14.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 125+191.62 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	5,359,265.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	5,359,265.00	0.00	0.00	0.00

2/3.1.15.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 126+976.09 PRUGE

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	307,530.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	8,618,060.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	8,925,590.00	0.00	0.00	0.00
Sve ukupno:	38,156,407.80	0.00	16,517,539.35	16,517,539.35

REKAPITULACIJA

PROJEKAT DRUMSKIH SAOBRAĆAJNICA; 2/3.1.11.3. PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP - VRBAS

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA KM 118+708.13 PRUGE; Pristupni put objektu SS i TK na km 118+339.46 pruge - građevinski projekat

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	16,517,539.35	0.00	16,517,539.35
	UKUPNO	16,517,539.35	0.00	16,517,539.35

2/3.1.13.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 120+571.30 PRUGE; Pristupni put TK objektu na km 123+448.43 pruge

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

2/3.1.14.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 125+191.62 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

2/3.1.15.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 126+976.09 PRUGE

	Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00

1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	0.00	0.00	0.00

ZBIRNA REKAPITULACIJA

1	PROJEKAT DRUMSKIH SAOBRAĆAJNICA; 2/3.1.11.3. PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP - VRBAS	0.00	0.00	0.00
2	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA KM 118+708.13 PRUGE; Pristupni put objektu SS i TK na km 118+339.46 pruge - građevinski projekat	16,517,539.35	0.00	16,517,539.35
3	2/3.1.13.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 120+571.30 PRUGE; Pristupni put TK objektu na km 123+448.43 pruge	0.00	0.00	0.00
4	2/3.1.14.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 125+191.62 PRUGE	0.00	0.00	0.00
5	2/3.1.15.1 DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA – NADVOŽNJAK NA KM 126+976.09 PRUGE	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	16,517,539.35	0.00	16,517,539.35